

Pont international Gordie-Howe

Activités de construction – Canada

Semaine du 16 janvier 2023

Point d'entrée (PDE) canadien

- Les activités de travaux sur le bâtiment d'énergie inclut l'installation d'hydroniques et l'interrupteur principale. L'équipe à aussi commencé la tire de câbles pour les systèmes électriques.
- L'installation se poursuit pour la plomberie intérieure, l'électricité, les systèmes de CVC, les contrôles et les systèmes d'extinction d'incendie au sein du bâtiment d'entretien. L'équipe à complété la toiture permanente du côté est du bâtiment.
- L'installation des services publics souterrains et les travaux sur la dalle au sol sont en cours d'achèvement dans le bâtiment principal. Les équipes poursuivent également les travaux de blocage des murs et d'ossature aux premier et deuxième étages, ainsi que l'installation des panneaux préfabriqués, du mur-rideau, de la plomberie intérieure, de l'électricité, du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, des commandes et des installations d'extinction d'incendie.
- Les panneaux de murs préfabriqués ont été complétés sur le bâtiment d'inspection secondaire.
- L'érection de la structure d'acier se poursuit pour l'auvent de la voie d'inspection primaire.
- Les travaux sont en cours sur le cadre de la porte et l'installation du grillage de sécurité se poursuit dans le bâtiment de traitement des clients.
- Continuation du mur de blocs du bâtiment de péage et l'installation des panneaux préfabriqués est terminée.
- Les activités de services publiques comprennent l'installation de canaux de drainage, l'achèvement du mur de support de l'étang de l'ouest et le mur du bassin en béton.
- Travaux continue sur la distribution, communications, sécurité ainsi que les bancs de conduits en boucle MV dans le stationnement ouest.

Chantier canadien du pont

- Les coulées de béton sont en cours et les travaux d'armature se poursuivent.
- L'installation sur le tablier se poursuit.
- Les activités liées à l'approche et à la travée arrière sont en cours.
- L'installation du grimpeur de mât sur le pylon supérieur continue.
- Canam steel for the bridge deck and anchor boxes continue arriving onsite. L'acier Canam pour le tablier de pont et boîtes d'ancrage continue à être livré au site.



PONT INTERNATIONAL
**GORDIE
HOWE**
INTERNATIONAL BRIDGE

Des questions? 1-844-322-1773 | info@wdbridge.com |
www.gordiehoweinternationalbridge.com

