

Pont international Gordie-Howe

Activités de construction — Canada

Semaine du 17 avril 2023

Point d'entrée (PDE) canadien

- **Bâtiment principal** : Poursuite des travaux de charpente et de murs en blocs ainsi que de l'installation de la plomberie intérieure, de l'électricité, du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, des commandes et de l'extinction des incendies.
- **Pavillon des voies d'inspection primaires** : Achèvement des murs de fondation du bâtiment. Poursuite des travaux sur les fondations sur la passerelle nord et sur les services publics souterrains. Poursuite de l'installation des blocs d'arrêt.
- **Bâtiment d'entretien** : Poursuite de l'installation de la plomberie intérieure, de l'électricité, du chauffage, de la ventilation et de la climatisation et des commandes. Poursuite des travaux de couverture et préparation de l'installation des portes à enroulement.
- **Bâtiment de péage et auvent** : Poursuite de l'installation des murs-rideaux. Achèvement de l'érection de la charpente métallique et des travaux de finition.
- **Auvent pour les matières dangereuses** : Achèvement de l'érection de la charpente métallique et du platelage. Début des travaux souterrains et de la dalle au sol.

Chantier canadien du pont

- Les coulées de béton sont en cours et les travaux d'armature se poursuivent.
- L'installation sur le tablier se poursuit.
- Les activités liées à l'approche et à la travée arrière sont en cours.
- Poursuite des travaux d'installation des haubans.
- La réception de l'acier pour le tablier du pont et les boîtes d'ancrage se poursuit. Les panneaux préfabriqués continuent d'arriver sur le chantier.



PONT INTERNATIONAL
**GORDIE
HOWE**
INTERNATIONAL BRIDGE

Des questions? 1-844-322-1773 | info@wdbridge.com |
www.gordiehoweinternationalbridge.com

