

Pont international Gordie-Howe

Activités de construction — Canada

Semaine du 29 novembre 2021

Point d'entrée canadien

- Les travaux de mise en place de la dalle est se poursuivent, de même que la plomberie intérieure et l'installation électrique pour le bâtiment de maintenance.
- Les travaux de finition et de structure métallique se poursuivent pour le bâtiment principal.
- La mise en place des escaliers est en cours d'achèvement tandis que l'imperméabilisation, le remblayage et les travaux de services publics souterrains se poursuivent dans le bâtiment d'inspection secondaire.
- L'excavation, la préparation du sol, la pose de l'acier d'armature et le coffrage se poursuivent dans le bâtiment de réception des clients.
- Rehaussement permanent du sol et surcharge en cours dans la zone du portail est.

Chantier canadien du pont

- Les travaux de bétonnage et de pose de barres d'armatures sont en cours sur les tours nord et sud.
- Poursuite des travaux d'armature, de béton et de coffrage sur les piliers et les colonnes de la travée arrière.
- L'installation des entretoises supérieures s'achève alors que la grue à tour est télescopée de deux sections.
- Les activités de battage de pieux se poursuivent dans la zone de l'approche du pont.



PONT INTERNATIONAL
**GORDIE
HOWE**
INTERNATIONAL BRIDGE

Des questions? 1-844-322-1773 | info@wdbridge.com | www.gordiehoweinternationalbridge.com

