

# Pont international Gordie-Howe

## Activités de construction — Canada

**Semaine du 17 octobre 2022**

### Point d'entrée (PDE) canadien

- Poursuite de l'installation des éléments de contrôle et finition du toit au complexe énergétique.
- L'installation de la plomberie intérieure, de l'électricité, du CVC, des contrôles et de la protection contre les incendies a commencé et la charpente en bois du parapet du bâtiment de maintenance a débuté.
- Les services publics souterrains, les travaux sur la dalle au sol, la charpente et les murs en blocs, la toiture et l'installation des panneaux préfabriqués se poursuivent pour le bâtiment principal.
- L'installation de la plomberie intérieure, de l'électricité, du système de chauffage, de la ventilation et de la climatisation et les travaux d'installation de systèmes d'extinction d'incendie se poursuivent dans le bâtiment d'inspection secondaire, l'installation des murs en blocs étant terminée.
- L'installation de l'acier d'armature, le coffrage et la mise en place du béton pour les fondations des piliers se poursuivent pour l'auvent d'inspection secondaire.
- Les travaux de plomberie intérieure, d'électricité, de chauffage, de ventilation et de climatisation et d'installation de systèmes de protection contre les incendies se poursuivent pour le bâtiment de traitement des clients.
- L'érection de l'acier de construction se poursuit pour l'auvent de la voie d'inspection primaire.
- Les travaux de services publics souterrains se poursuivent pour le bâtiment de péage.
- L'installation du mur en terre stabilisée mécaniquement (MSE) se poursuit au portail est.
- L'équipe responsable des services publics a installé des canalisations d'évacuation des eaux pluviales au niveau de l'auvent du péage.
- Installation du câblage souterrain et des canalisations dans le stationnement ouest.

### Chantier canadien du pont

- Le travail de préfabrication des barres d'armature se poursuit sur la traverse supérieure.
- Les poutres de rive ont été érigées
- La livraison des panneaux préfabriqués s'est poursuivie et les plaques de terrain en cours d'aménagement (LUD) ont été installées et étanchéisées.
- Les barres de post-tension (PT) ont été mises sous tension et les préparatifs pour l'injection de coulis sont en cours.
- Les activités liées à la travée d'approche et à la travée arrière sont en cours, l'installation des barres d'armature des poutres transversales se déroulant dans la travée arrière et le coffrage au niveau de l'approche.



PONT INTERNATIONAL  
**GORDIE  
HOWE**  
INTERNATIONAL BRIDGE

Des questions? 1-844-322-1773 | [info@wdbridge.com](mailto:info@wdbridge.com) |  
[www.gordiehoweinternationalbridge.com](http://www.gordiehoweinternationalbridge.com)



# Pont international Gordie-Howe

## Activités de construction – Canada

**Semaine du 17 octobre 2022**

### Fermetures de routes

Fermeture temporaire de route à venir à Windsor, Ontario

#### Route d'accès au périmètre

Alors que la construction du point d'entrée canadien se poursuit, Bridging North America fermera temporairement une section à voie unique de la route d'accès pour raccorder les services publics souterrains et restaurer le revêtement en béton. Avant la mise en place du revêtement en béton, la section de voie fermée pourra être rouverte pendant des périodes où les travaux ne sont pas en cours. Après le coulage du béton, la section fermée ne sera pas rouverte avant le durcissement du béton. Des panneaux de signalisation et des barrières seront installés sur la chaussée pour diriger la circulation. Veuillez noter que les travaux prendront effet du 11 octobre 2022 au 8 novembre 2022.



PONT INTERNATIONAL  
**GORDIE  
HOWE**  
INTERNATIONAL BRIDGE

Des questions? 1-844-322-1773 | [info@wdbridge.com](mailto:info@wdbridge.com) |  
[www.gordiehoweinternationalbridge.com](http://www.gordiehoweinternationalbridge.com)

