

# Pont international Gordie-Howe

## Activités de construction — Canada

**Semaine du 18 juillet 2022**

### Point d'entrée (PDE) canadien

- Les travaux de plomberie intérieure, d'électricité et de CVC se poursuivent au bâtiment d'entretien, ainsi que l'application de la couche d'apprêt sur les panneaux préfabriqués intérieurs, l'encadrement des cloisons intérieures et les travaux préparatoires à l'installation de la toiture.
- Les préparatifs des services publics souterrains et de la dalle au sol se poursuivent au bâtiment principal, tandis que la pose de plusieurs dalles de béton sur le sol est terminée.
- La préparation de la dalle au sol se poursuit au bâtiment d'inspection secondaire.
- La pose de l'acier d'armature et le coffrage des fondations des piles se poursuivent pour l'auvent d'inspection secondaire.
- Les travaux d'installation des systèmes mécaniques et électriques sont en cours dans le bâtiment de traitement des clients, tandis que l'aménagement des cloisons intérieures se poursuit.
- L'érection de la structure d'acier se poursuit pour l'auvent de la voie d'inspection primaire.
- Les travaux de structure en acier se poursuivent pour le bâtiment du péage.
- Les activités de remblayage de la plateforme de péage se poursuivent et les équipes continuent à éliminer les matériaux excédentaires.
- Les travaux de drainage souterrain se poursuivent dans la zone de circulation entrante.
- Les travaux de raccordement aux services publics souterrains se poursuivent.

### Chantier canadien du pont

- Les activités de pose de barres d'armature se poursuivent pour la poutre transversale supérieure dans la zone de transition des jambes de la tour.
- Les poutres de plancher, les poutres de bordure et les poutres de redondance sont en cours de montage pour la table des piles.
- La pose du béton, des barres d'armature et du coffrage se poursuit pour les piliers de la travée arrière avec l'installation de la traverse de soffite.
- Le battage des pieux se poursuit pour l'approche du pont.
- Les fondations du pont d'approche, les barres d'armature et le coffrage se poursuivent cette semaine.
- La réception de l'acier de CanAm pour le tablier du pont et les boîtes d'ancrage se poursuit.



PONT INTERNATIONAL  
**GORDIE  
HOWE**  
INTERNATIONAL BRIDGE

Des questions? 1-844-322-1773 | [info@wdbridge.com](mailto:info@wdbridge.com) | [www.gordiehoweinternationalbridge.com](http://www.gordiehoweinternationalbridge.com)

