

Pont international Gordie-Howe

Activités de construction — Canada

Semaine du 15 avril 2024 Fermetures de routes

Rue Sandwich

- À partir du 18 mars 2024, Bridging North America fermera temporairement la rue Sandwich entre le chemin McKee et l'intersection de la promenade Ojibway et de la rue Sandwich. Cette fermeture est prévue pour une durée d'environ 12 semaines.
- Elle permettra aux équipes de construire l'égout pluvial, les caniveaux et d'installer le revêtement en béton, les bordures, les trottoirs, les voies d'accès pour autos, etc., ainsi que le revêtement en asphalte pour la voie multi-usage.
- L'itinéraire de déviation suivant est en place :
- Les usagers de la rue Sandwich qui se dirigent vers le sud continueront à se diriger vers le sud sur la promenade Ojibway, passeront l'intersection avec l'autoroute E.C. Row, et tourneront vers l'ouest sur la rue Broadway. La circulation sur l'autoroute E.C. Row et la promenade Ojibway sera dirigée vers l'ouest sur la rue Broadway.
- L'accès aux commerces adjacents sera assuré.
- Prévus pour commencer la semaine du 15 avril 2024 et durer environ 2,5 mois, les travaux de Bridging North America entreprendront l'installation d'une conduite d'eau principale sur la rue Sandwich entre l'avenue Chappell et la rue Chewett. L'achèvement des travaux nécessitera des fermetures de voies de circulation, des interdictions temporaires de stationner et certaines entraves à l'accès aux rues secondaires sur tout ce tronçon de la rue Sandwich.
- Grâce à l'utilisation de signaleurs, des tronçons de la rue Sandwich seront réduits à une seule voie de circulation dans les deux sens entre 7 h et 19 h. Deux voies seront rouvertes à la circulation dans les deux sens. Deux voies seront rouvertes à la circulation pendant la nuit.
- Pendant les travaux, l'accès aux résidences, aux entreprises et aux voies piétonnes adjacentes sera maintenu et le stationnement sur la rue Sandwich sera interdit.
- Au fur et à mesure que les travaux seront achevés, la route sera rouverte à la circulation sur deux voies.
- Pour plus d'informations sur les fermetures de routes en cours, nous vous encourageons à consulter le site Web du projet à l'adresse GordieHoweInternationalBridge.com.



PONT INTERNATIONAL
**GORDIE
HOWE**
INTERNATIONAL BRIDGE

Des questions? 1-844-322-1773 | info@wdbridge.com | www.gordiehoweinternationalbridge.com



Pont international Gordie-Howe

Activités de construction — Canada

Semaine du 15 avril 2024

Point d'entrée (PDE) canadien

- Les activités de construction se poursuivent pour les composantes intérieures et extérieures des bâtiments et des structures.
- La plupart des voies d'inspection ont été pavées et des bornes et des poteaux d'équipement ont été installés.
- Certaines cabines d'inspection primaire ont été mises en place sur des fondations et ont été imperméabilisées et isolées.
- La toile de la grange à sel a été installée.

Chantier canadien du pont

- La construction du recouvrement se poursuit au niveau du caisson d'ancrage.
- La tour du pont canadien a atteint sa hauteur maximale de 220 mètres (722 pieds). Le système de coffrage grim pant a été complètement démantelé.
- L'installation des panneaux de la travée principale se poursuit.
- Poursuite des travaux d'installation des haubans.
- Les activités liées à l'approche et à la travée arrière sont en cours.
- Les équipes ont enlevé les palées qui soutenaient la travée arrière du tablier routier.



PONT INTERNATIONAL
**GORDIE
HOWE**
INTERNATIONAL BRIDGE

Des questions? 1-844-322-1773 | info@wdbridge.com | www.gordiehoweinternationalbridge.com

